



**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022-2024**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**CIUDAD ACUÑA, COAHUILA**



NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS PROBENIENTES	CONCEPTO	FECHA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	EMPRESAS PARTICIPANTES			RESPONSABLE DE LA OBRA	AREA RESPONSABLE	MECANISMOS DE VIGILANCIA	CONVENIOS MODIFICATORIOS	GEOREFERENCIACIÓN	AVANCES FISICO/FINANCIERO
							PARTICIPANTE GANADOR	PARTICIPANTE	PARTICIPANTE						
MAC-OP-REPUVE-01/2022	REPUVE 2022	FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DE CARRETERA PRESA LA AMISTAD ENTRE LIB. JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ Y CALLE COLEGIO DEL AIRE EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.	16/12/2022	\$ 8484174.72	\$ 7718169.98	PUBLICA NACIONAL	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	NO	INICIO COORD. ESTE:308839.51 m E COORD. NORTE: 3246693.32 m N TERMINO COORD. ESTE:310104.06 m E COORD. NORTE: 3246329.47 m N	FISICO 98% FINANCIERO 100%
MAC-OP-REPUVE-02/2022	REPUVE 2022	FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA PRESA LA AMISTAD ENTRE COLEGIO DEL AIRE Y CALLE BALBUENA (INCLUYE: GUARNICION DE CONCRETO) AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE 6 CARRILES DE DESACELERACION EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.	1/6/2023	\$ 1779743.43	\$ 1459085.99	RESTRINGIDA	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	OF. No. 307-ADG2.-0129	INICIO LATITUD: 29.331691 LONGITUD:100.956002 TERMINO LATITUD:29.335456 LONGITUD:100.971272	FISICO 98% FINANCIERO 100%
MAC-OP-REPUVE-02/2023	REPUVE 2023	FRESADO DE CONCRETO ASFALTICO DE BLVD. EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA STA EULALIA-LIB.EMILIO MENDEZZA CISNEROS Y CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.	4/5/2023	\$ 4517572.31	\$ 4517552.58	PUBLICA NACIONAL	FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	NO	INICIO: 29.337681,- 100.989950 TERMINO:29.332424,- 100.988621	FISICO 98% FINANCIERO 100%



\_\_\_\_\_  
**LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**ADMINISTRACION 2022-2024**